

CONSTRUTORA JSO

Construções e Reformas • A Construtora do Povo

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Cliente: Soraia Sena (conforme proposta 042-2026) • Atualização: 09/10/2026

01 Reforma / estrutura — detalhamento por serviço

Base: proposta comercial 042-2026, de 18/08/2026. Situação atualizada pelas marcações nas fotos e pelas confirmações do responsável.

Serviço	Valor	Situação
01. Retirada de revestimentos do muro — parte interna	R\$ 600,00	Feito • 100%
02. Regularização interna do muro com argamassa AC3 (emboço)	R\$ 750,00	Feito • 100%
03. Selar o muro e fazer textura	R\$ 2.300,00	Pendente • 0%
04. Regularizar a área de retirada do deck da piscina, com acabamento cerâmico e melhoria junto ao hidrômetro	R\$ 500,00	Feito • 100%
05. Demolição do telhado, retirada de madeiras e entulho	R\$ 950,00	Feito • 100%
06. Estrutura para receber a laje: sapatas, pilares e vigas	R\$ 5.000,00	Feito • 100%
07. Preparar formas e ferragens e concretar a laje	R\$ 4.200,00	Feito • 100%
08. Abrir vão para instalação de porta	R\$ 650,00	Pendente • 0%
09. Contrapiso da laje	R\$ 1.300,00	Feito • 100%
10. Muro do vizinho — substitui as paredes das duas laterais da laje	R\$ 1.100,00	Feito • 100%
11. Acabamento cerâmico ou porcelanato na área construída, com rejunte	R\$ 2.100,00	Pendente • 0%
12. Rebaixamento em drywall	R\$ 2.215,00	Pendente • 0%
13. Pintura geral dos pontos danificados ou modificados	R\$ 1.800,00	Pendente • 0%
14. Finalização do banheiro externo	R\$ 950,00	Pendente • 0%
15. EXTRA — Alvenaria e emboço adicionais	R\$ 1.350,00	Feito • 100%

Resumo da reforma + extra	Valor	% do orçamento
Serviços executados	R\$ 15.750,00	61,13%
Serviços pendentes	R\$ 10.015,00	38,87%
Total com extra	R\$ 25.765,00	100,00%

Reforma original: R\$ 24.415,00 + extra concluído: R\$ 1.350,00. Muro do vizinho e contrapiso concluídos. Betoneira por conta do cliente.

CONSTRUTORA JSO

Construções e Reformas • A Construtora do Povo

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Fachada e consolidação dos dois escopos • Atualização: 09/10/2026

02 Reforma da fachada

Valor contratado confirmado: R\$ 7.500,00, em substituição aos R\$ 9.000,00 impressos. Execução informada: 80%. Faltam textura do muro, pintura e ponto elétrico.

Etapa da fachada	Situação
Demolição das partes necessárias	Concluída
Acréscimo em altura conforme projeto	Concluído
Alvenaria, chapisco, emboço e reboco	Concluídos
Regularização das superfícies	Concluída
Aplicação de textura no muro da fachada	Pendente
Pintura completa da fachada	Pendente
Adequação elétrica / ponto elétrico	Pendente
Composição conforme modelo do imóvel vizinho e detalhes definidos pelo cliente	Escopo de referência; sem valor separado

Fachada	Valor correspondente	Percentual
Parte executada	R\$ 6.000,00	80,00%
Parte ainda não executada	R\$ 1.500,00	20,00%
Total da fachada	R\$ 7.500,00	100,00%

Os R\$ 1.500,00 restantes abrangem textura do muro, pintura e ponto elétrico em conjunto. Não foi atribuído valor individual a essas etapas, pois o orçamento da fachada tem preço global.

03 Resultado geral da obra

Escopo	Contratado	Executado	Pendente
Reforma / estrutura	R\$ 24.415,00	R\$ 14.400,00	R\$ 10.015,00
Fachada	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.500,00
Extra: alvenaria e emboço	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 33.265,00	R\$ 21.750,00	R\$ 11.515,00

Executado: 65,38%

Pendente: 34,62%

Critério de cálculo: percentual geral ponderado pelo valor dos serviços: valor executado ÷ R\$ 33.265,00. Para a fachada, aplicada a execução global de 80% informada pelo responsável. O percentual representa avanço em valor contratado, não medição física por área ou quantidade.

Valores executados não equivalem a pagamentos recebidos. Este relatório demonstra execução de serviços; não calcula saldo a receber. Materiais da fachada fornecidos pelo cliente, conforme o orçamento.